



LEGENDA	
OPERE CIVILI AL RUSTICO - STAZIONI E POZZI	
PROGETTAZIONE	SOLOSERVIZI
LAVORI PRELIMINARI	SOLETTI
OPERE CIVILI AL RUSTICO	INSTALLAZIONE DI CANTIERE
	PARATIE
	SCALFOZZATURA
	CORDOLI GUIDA
	SCAVI
OPERE CIVILI AL RUSTICO - GALLERIA	
GALLERIA TRAPARATIE	OPERE DI FINITURA
GALLERIA FORO CIECO - QUADRA A	FINITURE E IMPIANTI - GALLERIA
GALLERIA FORO CIECO - QUADRA B	FINITURE E IMPIANTI - STAZIONI/POZZI
DEVIAZIONE SIFONE	
APERTURA/CHiusURA ASOLA	
OPERE DI SISTEMA - GALLERIA	
Poligonale, rilievo, armamento	Opere connesse
Opere connesse	PP - parte di banchina
Posa topi	Installazioni di sistema in stazione
Prove statiche	
Prove dinamiche	
Prove di sistema	

NOTE

PRIMO FERMO ESERCIZIO 3W:
 OPERE CIVILI RETROSTAZIONE, COMPRENSIVE DI DEMOLIZIONE PARATIA, COSTRUZIONE MURO PROVVISORIO, MODIFICHE IMPIANTI DI GALLERIA, CO POZZO 0 DI CONTENIMENTO, INTERVENTI NEL LOCALE SOTTERRANEO DI CONTENIMENTO, PREDISPOSIZIONI VIE CAVI PER CORRENTI FORTI, PREDISPOSIZIONI VARIE DI SISTEMA.

SECONDO FERMO ESERCIZIO 2W:
 DEMOLIZIONE MURO PROVVISORIO, MONTAGGIO CANCELLO TFM, COMPLETAMENTO IMPIANTI CIVILI, TIRAGGIO CAVI CORRENTI FORTI, COMPLETAMENTO PASSAGGI A RIANDO E PASSERELLE CORRENTI FORTI, COLLEGAMENTO ARMAMENTO E TAPIS, COMPLETAMENTO POZZO 0 PARTE DI GALLERIA.

NB: NEL TRATTO INTERFERENTE CON ESERCIZIO LE EVENTUALI FINITURE DI LAVORAZIONE IN GALLERIA SARANNO EFFETTUATE IN ORARIO NOTTURNO, TRA QUESTE E PREVISTO LO SMONTAGGIO DEL CANCELLO TFM.

CONSEGNE AL SISTEMA

GALLERIA: Consegna della galleria completa di calcestruzzi di riciclaggio e predisposizione impianti civili (elettrici e meccanici). La ventilazione dei pozzi deve essere funzionante per permettere le lavorazioni di armamento. Il Sistema si installa circa due mesi prima per anticipare l'ingresso dei topografi e predisporre il cantiere sul pozzo di calaggio. Gli impianti di galleria vengono completati dopo l'armamento in parallelo alle attività delle opere connesse.

TFM1 - Consegna dei locali tecnici, del sottobanchina e del portale completi di predisposizioni impianti e finiture

TFM2 - Consegna pavimenti di banchina per installazione porte di banchina

Griglia:
 - passo verticale mesi da 30gg
 - passo orizzontale variabile

nb: Le stazioni e i pozzi non hanno dimensione geometrica esatta, ma sono sovradimensionati per consentire una lettura più chiara del disegno. Si faccia riferimento alle progressive segnate.

Handwritten signature